





AVDH Bélyegző

BAT – kiegészítés:

1. Porleválasztó beépítésének várható időpontja: 2019.12.31. – árajánlat csatolva **(az árajánlati dokumentáció üzleti titok részét képezi)**. A megrendeléshez tulajdonosi jóváhagyás szükséges, még a héten kiküldjük!

Próbaüzem vége: 2020. 05. 31.

2. Salakoló só cseréje: 2019. 08. 12.

- korábbi só:  – szükséges mennyiség: 2 kg/alkalom
- új só:  – szükséges mennyiség: 0,6 kg/alkalom

A salakoló só neve illetve biztonsági adatlapja technológiai titoknak minősül.

3. Homok tárolása: Fedett, zárt helyen történő tárolás kezdete: 2019. 07. 22.

4. Evaporatív rendszer beüzemelése: 2019. 08. 12.

Próbaüzem vége: 2020. 02. 14.

- Legkésőbb a próbaüzem végére a tetőgerinc két oldalán elhelyezkedő – a Zöld Arnótért Egyesület részéről tévesen tűzvédelmi ablaknak nevezett - szellőző ablakok bezárásra kerülnek. Az épület az evaporatív rendszer folyamatos működése ellenére, továbbra is depressziós.

5. Hűtő alagutak üzembe helyezése: 2019. 03. 11. Három darab hűtőalagút van, amely az összes öntőgépet kiszolgálja.

6. Az új Frama olvasztó kemence – P 21 – kürtő – beüzemelésének időpontja: 2019. 05. 16.

Próbaüzem vége: 2019. 11. 12.

7. A régi Frama olvasztókemence 2019. 05. 10.-től nem üzemel. Jelenleg felújítás alatt áll. A tervezett próbaüzem megkezdésének időpontja: 2019. 09. 20. A próbaüzem vége, a kezdéstől számított 180. nap.

8. A beporlasztóra és az aminmosóra meg tudjuk oldani a weblapos elérést PLC-vel (Programozható Logikai Vezérlő). Így a hatóság hozzáférhetősége biztosított.

A beüzemelés várható ideje: 2019. 11. 30.