

---

**Jegyzőkönyv**  
**Vízzárósági (Víztartási) próba elvégzéséről**

**Készült:** 2019. május 24. 3977 Zemplénagárd, 0124/16-17 hrsz.

**Tárgy:** 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz. alatt megvalósult 6 istállós baromfitelep vízi műtárgyainak próbája

**Jelen vannak:**

Fővállalkozó: Ari Attila

Víztartási próba műtárgya:

- 110 m<sup>3</sup>-es tűzivíz tározó

**Vizsgált műtárgy adatai:**

Feltöltés ideje: 2019.05.21-2019.05.23.

Mért vízszint feltöltéskor: 185 cm

Mért vízszint 2019.05.24: 185 cm

Tényleges vízvesztés: 0,0 dm<sup>3</sup>


Értékelés: Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a vasbeton műtárgy:

A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvíznek külső falán nedvedséget, folyást nem tapasztaltunk.

Környezeti hőmérséklet: 14 °C

Próbaközeg hőmérséklet: 12 °C

Kelt: Zemplénagárd, 2019. május 24.

  
Fővállalkozó  
NDH INVEST Kft.  
képviselőként  
Ari Attila ügyvezető